

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Gózd za 2021 rok**

Plan i realizacja zadań inwestycyjnych za 2021rok

<i>Lp</i>	<i>Nazwa zadania</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>Dodatkowe informacje</i>
1	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Piskornica i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	2 689 187	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane z uwagi brak dokumentacji technicznej
2	Dokumentacja budowy kanalizacji sanitarnej w Piskornicy i Gózd ul. Północna oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach z rozproszoną zabudową	155 000	51 807,60	Wydatki dotyczą zapłaty za dokumentację przydomowych oczyszczalni ścieków. Wykonawca P.P.U.H Maciej Okrój Radom ul. Andersa 3/75 W 2021 podpisano też umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piskornica. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usługowe CAPRICORN Emilia Moszyńska –Munnich Niestachów 259 26-021 Daleszyce. Kwota umowy 49.900zł. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana i wydłużono termin realizacji zadania.
3	Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu w m. Grzmucin-Klwatka	40 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. W 2021 roku podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w miejscowości Grzmucin-Klwatka Królewska. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe WODBUD - INSTAL Małęczyn ul. Ks. I. Ziembickiego 58 26-634 Gózd. Kwota umowy 38.745zł. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana i wydłużono termin realizacji zadania.

4	Modernizacja systemów napowietrzania na oczyszczalni ścieków w Goździe	120 000	0,00	Wydatków nie poczyniono. Z uwagi na występujące trudności zadanie nie było zrealizowane.
5	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice, Kuczki, Klwatka i Gózd Osiedle Karszówka	147 600	47 047,50	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2019-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 147.600zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3.000zł. Zadanie w trakcie realizacji. W 2020 roku został wyłoniony Wykonawca –KARINSTAL Adam Karczewski ul Nowomiejska Lublin. Wartość umowy 147.600zł Wydatki dotyczą zapłaty za częściową realizację tego zadania to jest dokumentacji kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Klwatka. Z uwagi na występujące trudności umowa nie została zrealizowana w 100% i wydłużono termin realizacji zadania.
6	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska –Gmina Gózd	615 200	599 697,70	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 615.200zł. Wykonawca –PARSTER Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew. Wartość umowy 557.190zł i kwota 34.155,70zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektorem nadzoru –Z. Kordula ul. S. Sempołowskiej Radom. Źródła finansowania zadania to pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie kwota 458.400zł. Pozostała kwota środki własne gminy.
7	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Klwatka Królewska –Gmina Gózd	1 920 000	1 914 034,32	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. W 2021 roku podpisana została umowa z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania kwota 992.377zł. W 2020 roku została podpisana z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020. Zadanie realizowane jest przez dwóch Wykonawców.

				PARSTER Spółka z o.o. ul. Mickiewicza 32 21-200 Parczew. Wartość robót 1.528.046,22zł, oraz Zakład Instalacyjny JANCZES Spółka jawna ul. Chorzowska 12 26-600 Radom. Wartość robót kwota 367 368,10zł Pozostałe wydatki dotyczą inspektora nadzoru –Z. Kordula ul. S. Sempołowskiej Radom. Zadanie sfinansowano w ramach PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania 992.377zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
8	P-Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kuczki i Kuczki -Kolonia oraz w miejscowości Gózd oś. Karszówka do oczyszczalni ścieków w Goździe oraz w m. Niemianowice i Klwatka Królewska do oczyszczalni ścieków w Klwatce	1 000 000	0,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 1 000.000zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 1.000.000zł W 2021 roku zadanie nie było realizowane z uwagi na wydłużający się okres sporządzania dokumentacji technicznej. Wydatków nie poczyniono.
9	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania obiektu	2 400 000	80 765,24	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2017-2022. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 2 400.000zł. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 2.300.000zł Zadanie w trakcie realizacji. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty. Wykonawca P.U.P.H. „Benerat i Syn” Radom ul. Żytnia 4. Termin zakończenia robót w 2022 roku. Wydatki dotyczą głównie wykonania dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Grzmucin. Wartość dokumentacji kwota 78.720zł. Wykonawca firma KOMA Zakład Projektowania i Realizacji Inwestycji s.c Jan Kozłowski, Bartłomiej Kozłowski ul. Żurawia Łódź. W 2021 roku wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
10	Wykonanie monitoringu wizyjnego i instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu na ujęciu wody w Małęczynie	15 000	13 222,50	Zadanie zrealizowano. Wykonawca „Zawisza” Agencja ochrony Osób i Mienia Zdzisław Gajda Radom. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.

11	Sterownik z montażem i oprogramowaniem na potrzeby oczyszczalni ścieków w Goździe	125 000	120 540,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca PROFUTURA Joanna Gołębiowska Strykowice Górne 311 26-700 Zwolen. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 010 rozdział 01010	7 226 987	2 827 114,86	
12	Dokumentacja dróg według potrzeb	10 000	313,50	Wydatki dotyczą zakupu map. Innych wydatków nie poczyniono.
13	P- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Podgóra	172 000	171 790,42	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020-2021. Planowane wydatki w 2021 roku kwota 172.000zł. Zadanie zrealizowano. Wykonawca „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock. Wartość robót kwota 167.700,17zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 4.090,25zł. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 38.067zł, pozostała kwota środki własne Gminy.
14	Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kolonia-Gózd-Karszówka	700 000	682.305,98	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 700.000zł. Zadanie zrealizowano. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 666.060,60zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 16.245,38zł. Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania wynosi 682.305,98zł, czyli całość wydatków została sfinansowana w ramach RFIL.
15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki	342 000	341 121,95	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 342.000zł. Zadanie zrealizowano.

				Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 333.000zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 8.121,95zł Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Kwota dofinansowania RFIL wynosi 233.000zł Otrzymano również dofinansowanie zadania ze środków dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 50.000zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Drożanki do drogi powiatowej	118 000,	117 082,78	Zadanie zrealizowano. Wykonawca -Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Roadstar Sp. z o.o. z siedzibą w Starachowicach ul. Bugaj 32 27-200 Starachowice. Wartość robót kwota 114.295,09zł. Pozostałe wydatki to nadzór inwestorski-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki – kwota 2787,69zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
17	Chodnik przy ulicy Starowiejskiej w miejscowości Gózd etap 2	333 817	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie przygotowywane do realizacji.
18	Dokumentacja geodezyjna na potrzeby regulacji stanu prawnego dróg	154 000	148 470,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca STUDIO GEODEZYJNE „GEONET 2” Biernat Marcin Radom ul. Bóźniczna. Wartość umowy kwota 109.470zł w tym dokumentacja do regulacji stanu prawnego dróg: Lipiny-Gózd, Wojsławice i Kłonów, oraz firma STUDIO GEODEZYJNE SEWERYN DAWID Radom ul. Studzienna 7. Wartość umowy kwota 39.000zł. w tym dokumentacja do regulacji stanu prawnego dróg: Czarny Lasek, Niemianowice. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy

19	Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Gózd w miejscowościach Gózd ul. Osiedlowa, Niemianowice, Piskornica, Czarny Lasek	661 420	620 678,23	Planowane wydatki w 2021 roku kwota 661.420zł. Zadanie zrealizowano. - przebudowa drogi w miejscowości Niemianowice i w miejscowości Piskornica Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego : „Perfekt” Jaworski, Karcz Sp.j. z siedzibą w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej 5a 26-600 Radom. Wartość robót kwota 53.834,86zł. Wartość robót Piskornica kwota 81.511,07zł. - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Gózd ul. Osiedlowa i w miejscowości Czarny Lasek Wykonawca - „BUDROMOST-STARACHOWICE” Sp. z o.o. z siedzibą w Wąchocku ul. Św. Rocha 31 27-215 Wąchock. Wartość robót Czarny Lasek kwota 249.164,25zł. Wartość robót Gózd ul. Osiedlowa kwota 221.390,00zł. Nadzór inwestorski -Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki. Wartość umowy kwota 14.778,05zł Zadanie zrealizowano w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota dofinansowania 620.000zł.
20	Dokumentacja przebudowy dróg gminnych na terenie Gminy Gózd(Polski Ład)	158 600	158 600,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca ELBRO Małgorzata Lipińska ul. Kunegundy 7 26-640 Skaryszew. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piskornica odcinek o długości ok.70m	32 200	32 106,92	Zadanie zrealizowano. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego : „Perfekt” Jaworski, Karcz Sp.j. z siedzibą w Radomiu ul. Zofii Holszańskiej 5a 26-600 Radom. Wartość robót kwota 31.342,47zł Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
22	Progi zwalniające w miejscowości Małeczyn ul. Kościelna	35 000	35 000,00	Zadanie zrealizowano. Wykonawca-Firma Nadzory Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 26-670 Pionki, Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 600 rozdział 60016	2 717 037	2 310 094,68	
23	3528 Kiedrzyń-Radom-Gmina Gózd, budowa drogi pieszo-rowerowej	100 000	100 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki.

	Razem dział 600 rozdział 60014	100 000	100 000,00	
24	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	1 000,00	0,0	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
	Razem dział 710 rozdział 71004	1 000,00	0,00	
25	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	8 101	8 100,90	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2016-2022. Projekt ASI realizowany jest przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 zgodnie z podpisaną umową w sprawie partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Gózd a Województwem Mazowieckim. Planowana kwota to dofinansowanie Gminy Gózd. W 2021 roku podpisano umowę dotacji na kwotę 8.100,90zł. i przekazano środki. Dotacja nie została wydatkowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i została zwrócona do budżetu Gminy.
	Razem dział 710 rozdział 71095	8 101	8 100,90	
26	P-Remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu i Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku	460 835	459.561,17	Zadanie inwestycyjne współfinansowane ze środków dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki. - Środki z dotacji- kwota 229.780,00zł - Środki własne - kwota 229.781,17zł Wykonawca :Firma ACTIVA Longin Witkowski, 90-130 Łódź, ul. Narutowicza 53/6. Zapłacono wykonawcy – 454.024,29zł Zapłacono inspektorowi nadzoru - 5.536,88zł W ramach zadania przeprowadzono remont boisk szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Podgórzu na kwotę 229.349,41 zł i przy Publicznej Szkole Podstawowej w Kłonówku na kwotę 230.211,76zł .
27	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych :ZS w Goździe,	531.373,17	5 000,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-

	PSP Kuczkach Kolonii.			Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą –HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2 26-600 Radom. Wartość umowy Zespół Szkół w Goździe kwota 259.078,64zł, PSP w Kuczkach kwota 248.640zł. Zadanie w trakcie realizacji.
28	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku PSP w Kłonówku, PSP w Małęczynie, PSP w Klwatce Królewskiej i PSP w Podgórzu.	10 000	10 000,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom.
	Razem dział 801 rozdział 80101	1 002 208,17	474 561,17	
29	Termomodernizacja dachu na budynku OSP Grzmucin	49 830	49.828,63	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotację rozliczono. Dotacja wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem.
30	Zakup samochodu lekkiego ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Goździe	100 000,00	0,00	Zaplanowana została dotacja dla OSP Gózd z przeznaczeniem na zakup samochodu. Podpisano też umowę dofinansowania zadania ze środków Samorządu Wojewódzkiego z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie kwota 80.000zł. Gmina podpisała umowę dotacji z OSP Gózd i przekazano środki, lecz z uwagi na trudności występujące na etapie realizacji zadania i nie wykonaniu zadania w 2021 roku środki zostały zwrócone do Gminy, a następnie kwota 80.000zł została zwrócona do budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.
	Razem dział 754 rozdział 75412	149 830,00	49 928,63	

31	Dokumentacja techniczna PSZOK	51 000,00	0	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Trwały uzgodnienia dotyczące wyboru projektanta.
	Razem dział 900 rozdział 90002	51 000,00	0,00	
32	P- Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd	3 003 600	30 000,00	Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022. Wydatki dotyczą wykonania audytu w zakresie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Gózd wraz z mapą będącą elektroniczną ewidencją infrastruktury oświetleniowej w systemie GIS na potrzeby modernizacji oświetlenia ulicznego. Wykonawca- MT Consulting Kręcki Strzelczyk Sp.j. ul. Wzgórze Bernadowo 228/4 81-583 Gdynia. Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy. Planowane źródła finansowania zadania w 2021 roku to: - środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Ustalona kwota dofinansowania RFIL wynosi 1.500.000zł, -pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie kwota 1.468.600zł. Pozostała kwota środki własne Gminy. Zadanie w 2021 roku nie zostało zrealizowane.
33	Budowa oświetlenia ulicznego	230 000,00	172 420,03	Wydatki dotyczą głównie: - zapłaty za odebrane roboty budowy oświetlenia ulicznego w Goździe plac OSP kwota 4 079,85zł. - oraz budowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Małęczyn ul. Radomska kwota 104.002,04zł, ul. Ziembickiego kwota 33.200,76zł i ul. Działkowa 22.404,57zł Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański Gózd ul. Radomska. Pozostałe wydatki dotyczą nadzoru i dokumentacji kosztorysowej.
	Razem dział 900 rozdział 90015	3 233 600,00	202 420,03	
34	Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku UG w Goździe i na budynkach szkolnych :ZS w Goździe, PSP Kuczkach Kolonii.	279.626,83	2 500,00	Wydatki dotyczą wykonania programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Przedsięwzięcie inwestycyjne przewidziane do realizacji w latach 2021-2022 przy pomocy

				środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego- środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku wyłoniono wykonawcę i została podpisana umowa z Wykonawcą –HELIOSPOWER Sp. z o.o. ul. Wójtowska 2 26-600 Radom. Wartość umowy montażu w Urzędzie Gminy to kwota 272.800zł Zadanie w trakcie realizacji.
35	Budowa wiaty stalowej przy Urzędzie Gminy w Goździe	4 696	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
36	Zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy w Goździe	140 000,00	135 656,90	Wykonano zagospodarowanie terenu przed Urzędem Gminy. Wydatki obejmują dokumentację projektową, roboty zagospodarowania terenu – Wykonawca Mateusz Lipiec Klwatka Królewska 69a 26-634 Gózd kwota 71.846,19zł, napis świetlny LED3D kwota 48.708zł- Marcin Żak –Axis Piaseczno ul. Puławska 34, uruchomienie studni głębinowej kwota 14.132,62zł i nadzór inspektora kwota 970,09zł
37	Oświetlenie placu przed UG w Goździe	4 000,00	3 342,51	Wydatki dotyczą głównie zapłaty za odebrane roboty budowy oświetlenia ulicznego w Gózd- plac przed UG kwota 2.371,19zł. Wykonawca PPHU „DAREX” Dariusz Iwański Gózd ul. Radomska.
38	Projektor	5 000,00		Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane.
	Razem dział 750 rozdział 75023	433 322,83	141 499,41	
39	Dotacja na budowę Hospicjum Królowej Jadwigi w Sołtykowie	20 000,00	20 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
	Razem dział 851 rozdział 85195	20 000,00	20 000,00	

40	P- Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Gózd Gmina Gózd	2 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2022. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach PROW 2014-2020 kwota dofinansowania 94.869zł, pozostała kwota środki własne Gminy. W 2021 roku podpisana została z Samorządem Województwa Mazowieckiego umowa dofinansowania w ramach PROW 2014-2020.
41	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości Kłonów	10 500,00	10 500,00	Zadanie zrealizowano. Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu przy świetlicy Kłonów. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe ANBUD Andrzej Sukiennik Sadków 104 26-613 Radom Wydatki sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Razem dział 921 rozdział 92109	12 500,00	10 500,00	
	OGÓŁEM	16 955 586	6 136 018,78	

WÓJT GMINY GÓZD
mgr *Paweł* *Dziewit*

11/10/00