

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2025

Lp	Treść	Plan	Wykonanie	
	Rolnictwo i łowiectwo	15 003 750,00	11 846 532,92	
	Infrastruktura wodociągowa wsi	231 000,00	212 908,90	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	201 000,00	189 023,90	
1	BUDOWA WODOCIAGU W MIEJSCOWOŚCI GRZMUCIN	160 000,00	148 433,90	Zadanie zrealizowano. Obejmuje sieć wodociągową fi 125mm, mb 1111 Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych Wykonawca MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki. Wartość robót 146.999,76zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
2	P-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD UL.PÓŁNOCNA ORAZ POMIĘDZY UL.KOŚCIELNĄ W M.GÓZD A M.LIPINY	41 000,00	40 590,00	Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2025. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000 zł umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych w tym: 1) Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gózd ul. Północna, gmina Gózd Wykonawca: P.H.U. WODBUD-INSTAL Małęczyn ul. Ziembickiego 58, 26-634 Gózd. Wartość dokumentacji: 20.910,00 zł 2) Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Gózd pomiędzy ul. Kościelną a miejscowością Lipiny, gmina Gózd" Wykonawca: P.H.U. WODBUD-INSTAL Małęczyn ul. Ziembickiego 58, 26-634 Gózd. Wartość dokumentacji kwota: 19.680,00 zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	23 885,00	
3	ZAKUP SPRĘŻARKI NA POTRZEBY HYDROFURNII W MAŁĘCZYNIE	30 000,00	23 885,00	Zadanie zrealizowano. Dostawca STAMAR Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Łukasz Chmielewski ul. Sienna 13 26-600 Radom. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Infrastruktura sanitacyjna wsi	14 772 750,00	11 633 624,02	
	Wydatki inwestycyjne jednostek	7 601 250,00	4 465 126,36	
4	BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN	230 000,00	223 034,92	Zadanie zrealizowano. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca INSTAL-KOMPLEKS Łukasz Adamczyk, Małęczyn ul. Bankowa 108, 26-634 Gózd. Wartość robót 220.879,99zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
5	MODERNIZACJA PRZEPOMPOWNI WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO SYSTEMU MONITORINGU	400 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Obecnie zadanie ujęte w budżecie do realizacji w 2026 roku

**Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

6	P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW, GMINA GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"	573 500,00	453 524,34	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2022-2025. Zadanie obejmuje sieć kanalizacji ciśnieniowej PEHD PCV fi 90mm, fi 63mm, fi 50mm mb 6501- przyłącza zakończone pompownią lokalną -135 szt Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki Wartość umowy: 7.470.000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość dofinansowania wynosi: 7.096.500,00 zł Kwota 453.524,34zł to środki własne Gminy przeznaczone na realizację zadania
7	P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI I KUCZKI KOLONIA	3 190 000,00	3 029 814,58	Zadanie zrealizowano. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2025. Zadanie obejmowało sieć kanalizacji ciśnieniowej PEHD PCV fi 90mm, fi 63mm, mb 3000- przyłącza zakończone pompownią lokalną -119 szt Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: MARCBUD Marek Baran, Zalesie 1C, 26-670 Pionki Wartość umowy: 2.996.486,60zł Zadanie sfinansowano ze środków pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Kwota pożyczki wynosi: 2.300.000,00 zł
8	P-BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH Z ROZPROSZONĄ ZABUDOWĄ	2 820 750,00	692 332,52	Zadanie zrealizowano w zakresie 24 szt. Przydomowych oczyszczalni ścieków. Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2023-2026. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: CENTROPLAST Sp. Z o.o Mazury 51 97-400 Bełchatów, Wartość umowy: 625 086zł Zadanie sfinansowano ze środków dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie . Kwota dotacji wynosi: 250.000,00 zł
9	P-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ ODCINKA SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KIEDRZYN WRAZ Z PRZEJŚCIEM PRZES DROGĘ KRAJOWĄ NR 12	23 000,00	22 755,00	Zadanie zrealizowano. zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2025. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000 zł umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 Wykonawca: P.H.U.WODBUD-INSTAL Małęczyn ul. Ziembickiego 58, 26-634 Gózd Wartość dokumentacji: 22.755,00 zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
10	P-WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI WODOCIAGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD UL.PÓLNOCNA ORAZ POMIĘDZY UL.KOŚCIELNĄ W M. GÓZD A M.LIPINY	44 000,00	43 665,00	Zadanie zrealizowano. Obecnie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2025. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000zł umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym: „Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd ul. Północna, gmina Gózd” Wykonawca: P.H.U.WODBUD-INSTAL Małęczyn, ul. Ziembickiego 58, 26-634 Gózd Wartość dokumentacji: 21.525,00 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

				„Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gózd pomiędzy ul. Kościelną a miejscowością Lipiny, gmina Gózd” Wykonawca: P.H.U. WODBUD-INSTAL Małęczyn, ul. Ziembickiego 58, 26-634 Gózd Wartość dokumentacji: 22.140,00 zł. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
11	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA BUDOWĘ SIECI KANALIZACYJNEJ W MIEJSCOWOŚCI KLWATKA DWA ODCINKI I W M.KŁONÓWEK	200 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Obecnie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2026-2027.
12	WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ROZBUDOWĘ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W GOŹDZIE	120 000,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie nie było realizowane. Obecnie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2026-2027.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	71 997,66	
	ZAKUP POMP Z ZESTAWAMI HYDRAULICZNYMI NA POTRZEBY PRZEPOMPOWNI W GOŹDZIE I W KLWATCE	35 000,00	33 118,16	Zadanie zrealizowano. Zakupiono 3 szt. pomp AS wraz z zestawem hydraulicznym. Dostawca REF MAG SP. z o.o. ul. Skryta 8, 62-020 Swarzędz. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
14	ZAKUP UŻYWANEGO SAMOCHODU CIĘŻAROWEGO O DMC DO 3,5T	40 000,00	38 879,50	Zadanie zrealizowano. Zakupiono używany samochód ciężarowy marki Peugeot typ Boxer, rok produkcji 2017. Dostawca Grzegorz Rzeczkowski Lasowice 45, 26-630 Jedlnia Letnisko. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 096 500,00	7 096 500,00	
	P-BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI KŁONÓW, GMINA GÓZD W FORMULE "ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ"	7 096 500,00	7 096 500,00	Wartość dofinansowania wynosi: 7.096.500,00 zł w ramach Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
	Transport i łączność	645 000,00	526 580,12	
	Drogi publiczne gminne	645 000,00	526 580,12	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 000,00	526 580,12	
15	DOKUMENTACJA DRÓG WEDŁUG POTRZEB	35 000,00	15 000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują projekt stałej organizacji ruchu w pasie drogi gminnej nr 350118 W w m. Małęczyn, ul. Ziembickiego. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000 zł. umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: Nadzory Projektowanie Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 57B, 26-670 Pionki Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy. Wartość robót: 15.000,00 zł
16	DOKUMENTACJA GEODEZYJNA NA POTRZEBY REGULACJI STANU PRAWNEGO DRÓG	100 000,00	3 800,00	Wydatki obejmują opłatę sądową od wniosku o wpis w księdze wieczystej drogi gminnej Klwątka Zamłynie.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

17	MONTAŻ PROGÓW ZWALNIAJĄCYCH NA DRODZE GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MAŁĘCZYM UL. ZIEMBICKIEGO	30 000,00	30 000,00	Zadanie zrealizowano. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000 zł. Umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: Nadzory Projektowanie Wykonawstwo Rafał Szewczyk Wincentów 57B, 26-670 Pionki Wartość robót: 30.000,00 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2024” – „Mazowsze dla sołectw 2025” Wartość dofinansowania – 15.000,00 zł
18	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI GÓZD UL. SZKOLNA	480 000,00	477 780,12	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują wartość robót, dokumentację techniczną kwota 35.000zł i nadzór inspektora kwota 10.542,38zł. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: Star Budowa Inwestycje sp. z o.o. Tychów Stary 75, 27-220 Mirzec Wartość robót : 432.237,74zł Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych kwota 96.030zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
Działalność usługowa		162 500,00	0,00	
Plany zagospodarowania		162 500,00	0,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 500,00	0,00	
19	P-PLAN OGÓLNY GMINY GÓZD	162 500,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Obecnie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2026, lecz w związku z różnymi interpretacjami przepisów zmieniono klasyfikację wydatku na wydatek bieżący.
Administracja publiczna		430 000,00	307 384,13	
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		430 000,00	307 384,13	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		348 300,00	248 981,15	
20	CYBERBEZPIECZNA GMINA GÓZD	348 300,00	248 981,15	Wydatki obejmują zakup Backup-u sprzętowego za kwotę 152.397zł, serwera z oprogramowaniem szt.1 , ups szt. 2, przełącznik szt. 2 za kwotę 154.242zł. Obecnie zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na lata 2024-2026. Przedsięwzięcie realizowane z projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” w ramach Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe; Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23. Termin realizacji projektu to 24 miesiące od dnia podpisania umowy tj. do dnia 19.06.2026r Zamówienia udzielono w trybie podstawowym art.275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca: Luk-Net Łukasz Drab, Kuczki Kolonia 24, 26-634 Gózd Zadanie w 100% zrealizowane ze środków pozyskanych ramach programu przy czym kwota 248 981,15 obejmuje środki UE
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		81 700,00	58 402,98	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	CYBERBEZPIECZNA GMINA GÓZD	81 700,00	58 402,98	Zadanie w 100% zrealizowane ze środków pozyskanych ramach programu przy czym kwota 58 402,98 obejmuje środki krajowe
	Obrona narodowa	147 077,00	0,00	
	Pozostała działalność	147 077,00	0,00	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 077,00	0,00	
21	ZAKUP AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH 60 kW w ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU OCHRONY LUDNOŚCI CYWILNEJ	147 077,00	0,00	Wydatków nie poczyniono. Zadanie przewidziane było do realizacji przy pomocy środków Wojewody Mazowieckiego w ramach OLIOG. W 2025 roku zostały przeprowadzone dwa przetargi i nie został wyłoniony Dostawca agregatów. Środki zostały zwrócone do Budżetu Województwa Mazowieckiego
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	47 500,00	47 109,00	
	Ochotnicze straże pożarne	47 500,00	47 109,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 109,00	
22	MODERNIZACJA SAMOCHODU POŻARNICZEGO OSP W GRZMUCINIE	47 500,00	47 109,00	Wykonano przebudowę, montaż nowych systemów mocujących elementy wyposażenia zabudowy technicznej. Wykonawca: Lcar Karol Lipiński ul. Złota 48 26-600 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych.
	Oświata i wychowanie	1 380 250,00	639 607,17	
	Szkoły podstawowe	1 323 250,00	591 306,57	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 298 250,00	576 864,81	
23	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA KOTŁOWNI I KUCHNI WRAZ Z ODCINKIEM DOZIEMNYM NA POTRZEBY PSP W KUCZKACH	273 000,00	271 927,98	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma Łukasz Adamczyk INSTAL-KOMPLEKS Małęczyn, ul. Bankowa 108, 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono w trybie podstawowym art.275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapłacono wykonawcy kwotę 262.377,98 zł, inspektorowi za nadzór kwotę 7.500 zł oraz za dokumentację wykonania projektu wentylacji kotłowni i kuchni kwotę 2.050 zł.
24	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA KOTŁOWNI I KUCHNI WRAZ Z ODCINKIEM DOZIEMNYM NA POTRZEBY PSP W PODGÓRZE	12 100,00	11 050,00	Zapłacono Firmie Archisan Studio Karolina Serafin, 26-600 Radom, ul. Sycyńska 12/14 za projekt techniczny remontu kotłowni gazowej wraz z jej technologią kwotę 9.000, 00 zł . Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych Zapłacono za wykonanie projektu wentylacji pomieszczeń kotłowni i kuchni kwotę 2.050,00zł Firmie Dom System Sp zoo, ul. Dzika 4a, 00-194 Warszawa. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Dalsza realizacja zadania jest przewidziana w 2026 roku.
25	BUDOWA INSTALACJI GAZOWEJ DLA KOTŁOWNI I KUCHNI WRAZ Z ODCINKIEM DOZIEMNYM NA POTRZEBY ZESPOŁU SZKÓŁ W GOŹDZIE	261 150,00	260 886,83	Zadanie inwestycyjne zrealizowane ze środków własnych. Wykonawca Firma Łukasz Adamczyk INSTAL-KOMPLEKS, Małęczyn, ul. Bankowa 108, 26-634 Gózd. Zamówienia udzielono w trybie podstawowym art. 275 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zapłacono wykonawcy kwotę 251.336,83 zł, inspektorowi za nadzór kwotę 7.500 zł oraz za wykonanie projektu wentylacji kotłowni i kuchni kwotę 2.050 zł.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

26	DOKUMENTACJA I ADAPTACJA POMIESZCZEŃ NA SALE DYDAKTYCZNE W PSP W KLWATCE	50 000,00	20 000,00	W 2025 roku wykonano dokumentację projektową na zmianę użytkowania w części budynku pomieszczeń mieszkalnych szkoły podstawowej na pomieszczenia dydaktyczne. Zamówienia udzielono Firmie ART-DOR Usługi Projektowe Dorota Jarczyńska, ul. Szczawińskiego 6/15, 26-600 Radom na kwotę 20.000 zł bez stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych.
27	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ BOISKA PRZY PSP W KUCZKACH	115 000,00	0,00	W 2025 roku zaniechano realizację zadania. Zadanie przewidziane do realizacji w 2026 roku.
28	MODERNIZACJA BOISK -ORLIKI	21 000,00	13 000,00	Zapłacono wykonawcy kwotę 13.000,00 zł za dokumentację projektową na modernizację kompleksu sportowego „Moje boisko Orlik 2012” przy Publicznej Szkole Podstawowej w Małęczynie i Publicznej Szkole Podstawowej w Klwatce Królewskiej. Wykonawca: Firma Usługowo-Handlowa MAR-DOM Marzena Sukiennik, Sadków 104, 26-600 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
29	P-ROZBUDOWA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MAŁĘCZYNIE	540 000,00	0,00	Przedsięwzięcie nie zrealizowane w 2025 roku, ze względu na wysokie koszty finansowe i brak możliwości pozyskania środków finansowych z innych źródeł. Przeniesione do realizacji w 2026 roku.
30	PRZEBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI TECHNICZNEJ SZKOŁY NA ŚWIETLICĘ WRAZ Z WYDZIELENIEM POMIESZCZENIA KOTŁOWNI W PSP W PODGÓRZE	26 000,00	0,00	Zadanie inwestycyjne nie realizowano z uwagi na zmianę zakresu zadania tj. zaniechano wydzielania świetlicy z pomieszczenia kotłowni ze względu na wysokie koszty zadania i wymogi formalne dokumentacji.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	14 441,76	
31	ZAKUP GRUNTÓW NA POTRZEBY MODERNIZACJI BOISKA PRZY PSP W KUCZKACH	25 000,00	14 441,76	Zakupiono działkę nr 168/2 o powierzchni 0,0277ha za kwotę 9991,76zł.Wydatki obejmują podział działki, operat szacunkowy, wypisy i wyrys oraz koszty aktu notarialnego. Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Stołówki szkolne i przedszkolne	57 000,00	48 300,60	
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	48 300,60	
32	ZAKUP PIECA KONWEKCYJNO-PAROWEGO NA POTRZEBY KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W GOŹDZIE	37 000,00	36 399,73	Dostawca Firma AASPEN Grupa, ul. Kozienicka 205 B, 26-600 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt zakupu pieca konwekcyjno-parowego kwota 36.399,73 zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
33	ZAKUP SZATKOWNICY NA POTRZEBY KUCHNI W PSP GÓZD	20 000,00	11 900,87	Dostawca Firma AASPEN Grupa, ul. Kozienicka 205 B, 26-600 Radom. Zamówienia udzielono bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych. Koszt zakupu szatkownicy kwota 11.900,87 zł . Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
	Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	
	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	
34	BUDOWA HOSPICJUM STACJONARNEGO-GOŚCINIEC KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW ZLOKALIZOWANEGO W SOŁTYKOWIE	20 000,00	20 000,00	Podpisano umowę dotacji i przekazano środki. Dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem.
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	328 500,00	328 466,48	
	Pozostała działalność	328 500,00	328 466,48	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	328 500,00	328 466,48	
35	ODBUDOWA ZBIORNIKA RETENCYJNEGO NA DZIAŁCE NR 686 W MIEJSCOWOŚCI KUCZKI KOLONIA	328 500,00	328 466,48	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują głównie wartość robót, dokumentację techniczną kwota 12.300zł, nadzór inspektora kwota 7.493,29zł. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: AGROKOP Mateusz Pachocki Drwalewice 10, 05-651 Chynów Wartość robót : 307.225,00zł Zadanie sfinansowano ze środków budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego kwota 166.339,72zł. Pozostała kwota środki własne Gminy.
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	530 000,00	486 287,36	
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	486 287,36	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	486 287,36	
36	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA NA ZAGOSPODAROWANIE TERENU REKREACYJNEGO W M.KŁONÓWEK I W M.KUCZKI, GMINA GÓZD	40 000,00	39 000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują głównie dokumentację techniczną kwota 39.000zł. Wykonawca Ng Architektura I.Szczepanik Małęczyn 69 26-634 Gózd Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
37	TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ŚWIETLICY WRAZ Z POKRYCIEM DACHOWYM W BUDACH NIEMIANOWSKICH	405 000,00	398 793,36	Zadanie zrealizowano. Wydatki obejmują głównie wartość robót, kosztorys inwestorski kwota 4.000zł, nadzór inspektora kwota 6 754,03zł. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: PUH M-BUD Lucyna Marszałek Świerczek 24D, 26-500 Szydłowiec Wartość robót : 389.830,23zł Zadanie sfinansowano ze środków własnych Gminy.
38	WYKONANIE PRZYŁĄCZA KANALIZACYJNEGO DO ŚWIETLICY W BUDACH NIEMIANOWSKICH	15 000,00	2 000,00	Zadanie zrealizowano. Wydatki dotyczą inwentaryzacji przyłącza.

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gózd za 2025 rok
REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

39	ZAINSTALOWANIE MONITORINGU NA OBIEKTACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH KŁONÓWEK WIEŚ I KŁONÓWEK KOLONIA	70 000,00	46 494,00	Zadanie zrealizowano. Ze względu na wartość zamówienia nie przekraczającą równowartości 130 000 zł. umowa z wykonawcą zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 została zawarta bez stosowania Ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wykonawca: Luk-Net Łukasz Drab, Kuczki Kolonia 24, 26-634 Gózd. Wartość monitoringu kwota: 45.018,00 zł Zadanie zostało zrealizowane w ramach programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE ” – „Mazowsze dla sołectw 2025” Wartość dofinansowania – 22.509,00 zł Pozostała kwota środki własne Gminy.
Ogółem		18 694 577,00	14 201 967,18	

WÓJTA GMINY GÓZD

mgr Paweł Dzięwił